

27.01.2023
 Stadt Kenzingen Schulbuckhalle

Übersicht Kostenentwicklung Projekt

Seite 1 von 2
 Alle Währungsangaben Brutto in EUR

Gewerk / Auftragnehmer	Kostenbe- rechnung	bepreiste LVs	Kostenan- schlag	Beauftragt gesamt	Planung gesamt	Abgerechnet + Rückhalt
Ausschreibung						
01 Rohbau und Abbruch; 04. Kalt Massivbau	Brutto	172.968,46	169.285,54	175.579,74	175.579,74	175.579,74
02 Holzbau; 01. Holzbau Vetter	Brutto	68.216,75	59.382,19	67.739,50	67.739,50	67.739,50
03 Dachdeckung; 02. SW-Dach	Brutto	86.370,20	85.427,72	105.978,83	105.978,83	105.978,83
06 Gerüst; 01. Feser	Brutto	13.476,75	8.934,76	8.157,69	8.157,69	8.157,69
09 Verglasung; noch nicht vergeben	Brutto	16.065,00	10.438,68			10.438,68
10 Sonnenschutz / Verdunkelung; noch nicht vergeben	Brutto	28.917,00	15.618,75			15.618,75
11 Elektro; Fa. Weichner, Herbolzheim	Brutto	146.074,88	129.522,66	151.441,84	151.441,84	151.441,84
11 Elektro, PV-Anlage; noch nicht vergeben; (Entwicklung beendet)	Brutto	91.035,00				
12 Heizung; Fa. Welte, Herbolzheim	Brutto	115.347,89	107.897,62	104.895,35	104.895,35	104.895,35
13 Lüftung / Klima; Fa. Schies, Vogtsburg-Burkheim	Brutto	122.694,95	117.419,53	93.343,25	93.343,25	93.343,25
14 Sanitär; Fa. Schies, Vogtsburg-Burkheim	Brutto	152.080,81	115.479,75	102.979,40	102.979,40	102.979,40
15 Aufzug; 2. TKE	Brutto	54.390,14	49.295,75	41.575,03	41.575,03	41.575,03
16 Metallbau; noch nicht vergeben	Brutto	26.656,00	78.302,00	89.978,76		89.978,76
17 Putz; noch nicht vergeben	Brutto	85.192,10	92.777,76	90.897,02		90.897,02
18 Estrich; noch nicht vergeben	Brutto	17.094,35	18.588,99	16.797,45		16.797,45
19 Fliesen; noch nicht vergeben	Brutto	19.736,15	28.672,19			28.672,19
20 Tischler / Türen; noch nicht vergeben	Brutto	21.039,20	57.562,68			57.562,68
22 Bodenbelag; noch nicht vergeben	Brutto	3.998,40	9.671,73			9.671,73
23 Maler; noch nicht vergeben	Brutto	41.685,70	29.463,81			29.463,81
25 Aussenanlage; noch nicht vergeben	Brutto					
28 Trockenbau; noch nicht vergeben	Brutto	40.567,10	66.900,02	66.081,56		66.081,56
29 WC-Trennwände; noch nicht vergeben	Brutto	5.539,45				5.539,45
29 Küchenmöbel für Spüle; noch nicht vergeben	Brutto	1.190,00				1.190,00
30 Endreinigung; noch nicht vergeben	Brutto	5.950,00				5.950,00
Sonstige Maßnahmen; noch nicht vergeben	Brutto	17.070,31				17.070,31

27.01.2023
Stadt Kenzingen Schulbuckhalle

Übersicht Kostenentwicklung Projekt

Seite 2 von 2
Alle Währungsangaben Brutto in EUR

Gewerk / Auftragnehmer	Kostenbe- rechnung	bepreiste LVs	Kostenan- schlag	Beauftragt gesamt	Planung gesamt	Abgerechnet + Rückhalt
700 Nebenkosten; noch nicht vergeben	Brutto	272.938,58			272.938,58	
Summen Ausschreibung	Brutto	1.626.295,17	1.250.642,13	1.115.445,42	851.690,63	1.569.561,60
Projektsummen	Brutto	1.626.295,17	1.250.642,13	1.115.445,42	851.690,63	1.569.561,60