
Stadt Kenzingen
Bürgermeister

Beschlussvorlage



Nr.: 2022-3-460

Az.: 461.8

TOP 02.03

Berichtersteller:
Büker, Mark

ausgegeben am: 21.06.2022

Kindertagesstätte Heimplinsbühl 26 in modularer Bauweise Auftragsvergabe der Erd- und Entwässerungsarbeiten

Beschlussfolge:

Technischer Ausschuss

öffentlich

30.06.2022

Beschlussantrag:

Die Firma Fuchs GmbH aus Kenzingen erhält auf der Grundlage des Angebotes vom 21.05.2022 den Auftrag zur Ausführung der Erd- und Entwässerungsarbeiten.

Begründung:

Die Bedarfsplanung der Stadt Kenzingen hat ergeben, dass die aktuell zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze nicht ausreichen. Aus diesem Grund soll auf dem Gelände des Bolzplatzes, Flst. 10382, eine auf fünf Jahre befristete KiTa in modularer Bauweise errichtet werden. Der Bolzplatz befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Breitenfeld I und ist als öffentliche Grünfläche ausgewiesen. Der Spielplatz auf dem Flst. 10382 soll erhalten bleiben, der Bolzplatz wird auf der Grünfläche, Flst. 4814, neben der Feuerwehr neu errichtet werden. Die Nutzungsänderung wird durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt.

Das Aufstellen der Container erfolgt durch die Firma Sabtec, dies ist ab Mitte Juli 2022 geplant. Hierfür müssen noch folgende Tiefbauarbeiten abgeschlossen werden:

- Herstellung eines druckfesten Unterbaus
- Herstellen von Leitungsräben
- Verlegen von Frisch-, und Abwasserleitungen
- Einbau von Schachtränge für die Gebäudeeinführung
- Einbau von zwei Retentionszisternen
- Setzen von Kontrollschächten

Es wurden drei Firmen aufgefordert, ein Angebot für die oben genannten Arbeiten abzugeben. Die Prüfung und Wertung der Angebote durch den Architekten Markus Schmidt aus Teningen ergab folgende Bruttoergebnisse:

☐

Ja-Stimmen

☐

Nein-Stimmen

☐

Enthaltungen

- Firma Fuchs GmbH, 79341 Kenzingen	53.579,75 Euro
- Bieter 2	60.835,78 Euro
- Bieter 3	63.044,30 Euro

Die Verwaltung schlägt vor der Firma Fuchs GmbH aus Kenzingen den Auftrag für die Erd- und Entwässerungsarbeiten zu erteilen.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Investitionsauftrag: 736501112002
Die Mittel wurden im Haushalt 2022 bereitgestellt.

Kenzingen, 21. Juni 2022

Matthias Guderjan
Bürgermeister

Markus Bühner
Fachbereich 1

Annette Shkodra
Fachbereich 3